



Auftraggeber: Land+Forst Projektentwicklung GmbH

Projekt: Erschließung des „Baugebietes „Am Kreuzweg“ in Erlensee, Stadtteil Langendiebach, 1. Bauabschnitt

Aktenvermerk: Zur Besprechung vom 29. November 2012

Teilnehmer:	Herr Engelhaupt	Bauunternehmung A. Engelhaupt GmbH
	Herr Heuser	Land und Forst Projektentwicklung GmbH
	Herr Möller	Büro Bernd Göth
	Herr Stumpf	Kreiswerke Hanau
	Herr Ceulaers	Main-Kinzig-Netzdienste
	Herr Oberst	Stadt Erlensee
	Herr Haas	Stadt Erlensee
	Herr Dehmer	Ingenieurbüro Dehmer & Brückner GmbH

TOP ①: Stand der Baumaßnahme

Die Bauarbeiten zur verkehrstechnischen Erschließung der im Betreff genannten Baumaßnahme haben am Montag, den 15. Oktober 2012 begonnen.

Die Transportentwässerung einschließlich der Hausanschlussleitungen sind ausgeführt worden. Die Stutzen für die Straßenablaufleitungen wurden ebenfalls verlegt.

Derzeit werden die Bodenverbesserungsmaßnahmen mittels einbringen von Bindemitteln durchgeführt. Hierzu ist die durchgeführte Bindemittelberechnung der örtlichen Bauleitung noch vorzulegen. Um die weiteren Baumaßnahmen besser ausführen zu können, wird eine Befahrungsschicht aus gebrochenem Naturgestein in den Bereichen aufgebracht, wo keine Wasser- / Gasleitung verlegt wird. Vorgreiflich wird zum Schutz den Planums die planerisch vorgesehenen Drainageleitungen verlegt und an die Straßenablaufanschlusstutzen angeschlossen.

Nach Herstellung der vorgenannten Arbeiten werden die Leitungsgräben für die Wasser- und Gasversorgungsleitungen hergestellt und die vorgeschweissten Leitungsstränge eingebracht. Dies soll noch vor Weihnachten durchgeführt werden. Herr Möller koordiniert die Verlegung der Wasserleitungen. Die anwesenden Vertreter der Versorgungsunternehmen zeigen an, dass mit den Arbeiten zur Verlegung beider Medienleitungen ist die Fa. Tiero beauftragt wurde. Die Versorgungsleitungen werden in einen gemeinsamen Graben, höhengleich, verlegt. Überdeckung 1,25 m.



Auftraggeber: Land+Forst Projektentwicklung GmbH

Projekt: Erschließung des „Baugebietes „Am Kreuzweg“ in Erlensee, Stadtteil Langendiebach, 1. Bauabschnitt

Aktenvermerk: Zur Besprechung vom 29. November 2012

TOP ②: Bauabschnitt 2 und 3

Das Leistungsverzeichnis Verkehrswegebau wird Anfang Dezember vorgelegt. Herr Möller übergab Herrn Dehmer einen Vorabzug der Ausführungsplanung der Entwässerungsplanung für den Bauabschnitt 2 und einen Entwurf der Entwässerungsplanung für den Bauabschnitt 3. In dem Entwurf sind Doppelschachtanlagen eingeplant, die von Seiten der Stadt Erlensee nicht gewünscht sind. Bitte klären. Für den Verkehrswegebau werden die Planunterlagen zur Erstellung des Leistungsverzeichnisses zugrunde gelegt. Herr Haas zeigt an, dass die Verkehrswegeanlage „Herrmann-Hesse-Weg“ (2. BA) und „Heinrich-Böll-Weg“ (3. BA) in Pflasterbauweise ausgeführt werden sollen. Als Pflaster soll „La Strada“ der Fa. Rinn verlegt werden. Die genaue Spezifikation kann durch Herrn Möller D&B zugeleitet werden. Die Frage des Ausbaustandards ist hierbei noch zu klären. Zur Ermittlung der Erschwernisse infolge der Schieber-/ Hydrantenkappen wird noch der bislang fehlende Wasserversorgungsplan der og. Bauabschnitte benötigt.

Herr Dehmer übergab Herr Möller eine Bauablaufskizze mit Beschreibungen nebst Bauzeitenplan zur Überprüfung der bereits integrierten Leistungen des Büro Göth.

Ralf Dehmer

Verteiler: Land und Forst; Bauunternehmung A. Engelhaupt GmbH

AVLAGE ① Zum Av. 2012. 11. 29



AVIAGE © ZUP HU 2012. 11. 29

